



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

รหัสโครงการ... : 17000000-2925

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 127,283,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 127,283,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรฐาณ พุ่มงาม หมายเลขภายใน 3164 023541237 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภาภรณ์ อีระจันทร์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้

2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการจราจรจัดการการจับกุมข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime

3 เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอก

4 เพื่อปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นระบบใหญ่ได้

5 เพื่อเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

6 เพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้

2 ปรับปรุงระบบบริหารการจราจรจัดการการจับกุมข้อมูลการบันทึกภาพ ปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV) ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime ได้

3 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอกได้

4 ปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นระบบใหญ่ได้

5 เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

6 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการจับกุมข้อมูลบันทึกภาพเพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและบำรุงระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 4 ศูนย์ (เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตจตุจักร) พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้องอีก 8 ศูนย์ พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 4 ศูนย์ (เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตจตุจักร) พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้องอีก 8 ศูนย์ พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตั้งห้องแล้วเสร็จ 9 ศูนย์ พร้อมเชื่อมโยงระบบสัญญาณกล้องฯ โดยศูนย์ที่เหลือดำเนินการปรับปรุงห้องพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ ในศูนย์ โดยเร่งปรับปรุงห้อง พร้อมติดตั้งงานระบบ และอุปกรณ์แสดงผล อีก 3 ศูนย์ (บางคอแหลม ราชเทวี ห้วยขวาง)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 เพื่อตรวจรับสภาพงาน พร้อมผู้ควบคุมงานตรวจรับงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 1/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 และ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 2/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 3/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 6/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 1/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับสภาพงานแล้วเสร็จ ทั้ง 3 งวด</p> <p>รอเอกสารการแก้ไขสัญญาเสร็จเพื่อตรวจรับจริง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 1/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 127,283,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

