



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ จำนวน 2 รายการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,527,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไชยวุฒิ สินมะเร็ง โทร.3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูงสุดของโลก และมีสถิติการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงมาก โดยมีจำนวนใบสั่งจราจรจำนวน 1.9 ล้านใบ มีผู้เสียค่าปรับเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่งน้อยมาก ปัญหาอาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ประจำของสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง และการสนับสนุนภาระกิจของตำรวจจราจรที่มีภารกิจประชาสัมพันธ์จราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องหมายจราจรบังคับใช้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ซ่อมบำรุงป้ายจราจรที่หมดสภาพอายุการใช้งานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้สามารถกลับคืนหรือทดแทนใหม่เพื่อให้มาใช้งานได้ตามสภาพเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทดแทนป้ายจราจรชนิดแขวน เดิมที่เสื่อมสภาพ

3.1.2 เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจร

3.1.3 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางถนน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้

โดยติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ

2 รายการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ได้ดำเนินการอนุมัติแต่งตั้งคกก.tor และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ tor		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อนุมัติ TOR 15 สิงหาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 11 ธันวาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายบริหารหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผล และหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-27-63 ลงนามในสัญญา 25 มีนาคม 63 ระยะเวลา 120 วัน		
	สิ้นสุดสัญญา 23 กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-27-63.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งงาน 23 กรกฎาคม 63		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 18/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งงาน 23 กรกฎาคม 63 กรรมการตรวจรับงาน 7 สิงหาคม 63	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ตั้งฎีกาขอเบิกจ่าย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,514,300 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

