



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแฉวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 3 รายการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,234,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมพร ไชยปัญโญ โทร.3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูงสุดของโลก และมีสถิติการฝ่าฝืนกฎจราจรสูงมาก โดยมีจำนวนใบสั่งจราจรจำนวน 1.9 ล้านใบ มีผู้เสียค่าปรับเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่งน้อยมาก ปัญหาอาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ประจำของสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง และการสนับสนุนภาระกิจของตำรวจจราจร กรณีที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องหมายจราจรบังคับใช้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ซ่อมบำรุงป้ายจราจรที่หมดสภาพอายุการใช้งานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้สามารถกลับคืนหรือทดแทนใหม่เพื่อให้มาใช้งานได้ตามสภาพเดิม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตั้งเพิ่มและทดแทนป้ายจราจรชนิดแฉวนเหนือผิวจราจรเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. เพื่อการบังคับใช้กฎจราจรของเจ้าพนักงานตำรวจจราจร
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางถนนอย่างปลอดภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรชนิดแฉวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 3 รายการ

- ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.5x1.80 เมตร 60 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำช่องทางเดินรถประจำทาง ขนาด 1.50x1.80 เมตร 49 จุด
- ป้ายช่องทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร ขนาด 1.95x2.20 เมตร 20 จุด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคกก.tor และคกก.กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7ส.ค.62 อยู่ระหว่างขึ้นตอนจัดทำ tor		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เห็นชอบ TOR 19 ส.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เห็นชอบราคากลาง 29 พ.ย.62 และส่งหาตัวผู้รับจ้าง 4 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขึ้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอลงนามอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,096,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

