



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแชนเหนือฉิวจราชจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด

รหัสโครงการ... : 17000000-3399

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,258,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมพร ไชยปัญโญ โทร.3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสูงของโลก เนื่องจากมีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจรจำนวนมาก หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทางกายภาพ เป็นการแก้ไขในเบื้องต้นของสาเหตุซึ่งยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่แต่จะลดขนาดของความรุนแรง ในมาตรการที่จะดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุของหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย และประชาชนทั่วไปไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเป็นสิ่งจำเป็น หากมีการนำส่งได้รวดเร็วทันเวลาหรือใช้เวลาสั้นลง จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง สำนักการจราจรและขนส่ง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสถานพยาบาลชนิดแชนเหนือฉิวจราชจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด ในปีงบประมาณ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย และประชาชนทั่วไป ได้เดินทางไปสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วถูกต้อง ประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็น "ปลอดภัยที่สุด"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลที่ยังไม่มีป้ายแนะนำชนิดแชนเหนือฉิวจราชจร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้คล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เป็นการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแชนเหนือฉิวจราชจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด โดยพิจารณากำหนดจุดติดตั้งบริเวณเส้นทาง และทางเข้า-ออกในเขตทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยที่สุด

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เห็นชอบ TOR 19 ส.ค. 62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เห็นชอบราคากลาง 29 พ.ย.62 เผยแพร่ TOR 16-19ธ.ค.62 ประกาศขายแบบ 20-27 ธ.ค.62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอลงนาม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอลงนาม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอลงนามในสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,250,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

