



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งลูกกึ่งกันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLER BARRIER) สะพานจตุรทิศ ช่วงสะพานข้ามแยกราชปรารภ
ความยาวประมาณ 590 เมตร

รหัสโครงการ... : 17000000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,072,150 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัทรพงศ์ เหมตะศิลป์ โทร. 3143

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งลูกกึ่งกันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการขับรถออกนอกทางโค้ง ซึ่งอาจเกิดสาเหตุต่างๆ เช่น การหลับใน การขับเร็ว เป็นต้น เมื่อเกิดการเสียหลักหลุดออกนอกถนนหรือทางโค้งแล้ว

การลดความรุนแรงของการชนจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียแก่ชีวิตของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร

อันเป็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วออกนอกทางโค้งข้ามเกาะกลางชนกับรถที่วิ่งสวนทางหรือป็นขึ้นขอบทางชนคนเดินเท้า หรือทรัพย์สินต่างๆ
2. เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งลูกกึ่งกันอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLER BARRIER) สะพานจตุรทิศ ช่วงสะพานข้ามแยกราชปรารภ ความยาวประมาณ 590 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการราคากลาง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงประกาศจัดซื้อจ้าง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาข้อทักท้วงจากการเผยแพร่ร่างประกาศ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด | | |
| รายงานครั้งที่13 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/09/2563 : | | |
| รายงานครั้งที่14 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 22,500,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

