



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจร ในพื้นที่พระนครเหนือ

รหัสโครงการ... : 17000000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,160,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐพงษ์ ไชยลาภ โทร 3150

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรซึ่งสำนักงานวิศวกรรมจราจรได้ดำเนินการติดตั้งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2529 จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการขึ้นและนำเส้นทาง ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจำทาง เส้นทางลัด จุดกลับรถและป้ายชนิดแขวนอื่นๆ ที่ได้ติดตั้ง ขึ้นใหม่ ทำให้การเดินรถในแต่ละพื้นที่ที่มีความคั่งตัวมากขึ้น และป้องกันปัญหาการสับสนในการใช้เส้นทาง ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันป้ายเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงทำความสะอาดเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงกรณีการซ่อมเร่งด่วนในการเกิดอุบัติเหตุแก่ป้ายหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรประเภทต่างๆ ในพื้นที่พระนครได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรทุกประเภทมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและป้าย
3. เพื่อให้แผ่นป้ายซึ่งเป็นวัสดุสะท้อนแสงมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มประสิทธิภาพ
4. เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
5. เพื่อความฉับไวในการซ่อมแซม แก่ป้ายในกรณีอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ตามถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่พระนครเหนือ จำนวนรวมประมาณ 1,000 จุด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อนุมัติราคากลาง 18 พ.ย.62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธันวา 62 เผยแพร่ร่าง TOR 16-19 ธันวาคม 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาและลงนามในสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : ลงนามในสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา เลขที่สัญญา สวจ.22-6-63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนาม 12 กพ.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา เลขที่สัญญา สวจ.22-6-63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2563 : ผู้รับจ้างส่งงาน 9 กันยายน 63 กรรมการตรวจรับงาน 16 กันยายน 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,850,030 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

