



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive

รหัสโครงการ... : 17000000-3420

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 21,501,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,189,687 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรพระวาสน์ แยมประเสริฐ โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก

สัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองขึ้นเหนือผิวจราจรพร้อมกล่องไฟรูปคนข้ามถนนและ

ไฟฉายส่องสว่างทางข้าม สัญญาณไฟกะพริบเตือนจุดอันตราย (ทางโค้ง ทางแยก จุดกลับรถ) ไฟส่องหัวเกาะ

สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสี่ทิศทาง สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถประจำทาง อุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร

และสัญญาณไฟจราจร แบบ Adaptive จึงมีความจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรประเภทต่าง ๆ ข้างต้น

ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลา ซึ่งการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาจราจร

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาในการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรที่ขัดข้อง

- เพื่อให้สัญญาณไฟจราจรสอดคล้องกับสภาพทางแยก และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟจราจร แบบ

Adaptive จึงมีความจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลา

ซึ่งการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขบรรเทาปัญหาจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาฯ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 10 ดำเนินการตามสัญญาฯ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,189,687 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

