



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 85,604,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 85,570,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3157

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเป็นเครื่องหมายจราจรที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดระบบการจราจรในถนนสายต่างๆ ทำให้การจราจรคล่องตัว ลดการทำผิดกฎหมายจราจร เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ คนเดินเท้าจะข้ามถนนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัยตามตำแหน่งทางข้ามที่กำหนด เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางยังเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญของท้องถิ่น ความสวยงามของพื้นทางและเป็นการสร้างระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยระบบการจราจรต่างๆในถนน แต่ละสายโดยเฉพาะบริเวณทางแยก ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณรถยนต์และทิศทางของรถยนต์ที่วิ่งผ่านทางแยก การทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางจะเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถยนต์ไม่ทำผิดกฎหมายจราจร เพื่อช่วยระบายปริมาณรถยนต์ที่ผ่านทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำเครื่องหมายบนพื้นทางเป็นการลงทุนต่ำแต่มีผลตอบแทนสูง เช่นลดความสูญเสียเชื้อเพลิง ลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจร ลดเวลาการเดินทาง ลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว
- 3.1.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร
- 3.1.3 เพื่อความสะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
- 3.1.4 เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถควบคุมผู้ขับขี่รถยนต์ และประชาชนที่ใช้ถนนให้ใช้ช่องทางที่ถูกต้องและปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จตามสัญญา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 19 ธันวาคม 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฝ่ายบริหาร หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-23-63 ลงวันที่ 30 มีนาคม 63 ครบกำหนด 25 พฤศจิกายน 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-23-63		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 85,570,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 25/11/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งงาน 24 พฤศจิกายน 2563			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

