



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 510,616,820 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานจัดการระบบราง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพลกร ทับทิมศรี 3130

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครรวมทุกเส้นทางแบบบูรณาการ ระยะเวลา 30 ปี

- ลดค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกันยายนแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนตุลาคมแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนธันวาคมแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมกราคมแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์แล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมีนาคมแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนเมษายนแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนพฤษภาคมแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมิถุนายนแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกรกฎาคมแล้ว)

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

