



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่พระนครใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3534

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,870,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิตติมา อาจปรี ต่อ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เครื่องหมายจราจรบนขอบทางเป็นเครื่องหมายจราจรที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดระบบจราจรในถนนสายต่าง ๆ ทำให้การจราจรคล่องตัวลดการทำผิดกฎหมายจราจรเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ คนเดินเท้าจะได้ข้ามถนนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย ตามตำแหน่งทางข้ามที่กำหนด เครื่องหมายจราจรบนขอบทางยังเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญของท้องถิ่น ความสวยงามของขอบทาง และเป็นการสร้างระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ระบบการจราจรต่างๆ ในถนนแต่ละสาย โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไป ตามปริมาณรถยนต์ และทิศทางของรถยนต์ ที่วิ่งผ่านทางแยก การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนขอบทางจะเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด มีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ขี่ไม่ทำผิดกฎหมายจราจร การทำเครื่องหมายบนขอบทางเป็นการลงทุนต่ำ แต่มีผลตอบแทนสูง เช่น ลดความสูญเสียเชื้อเพลิง ลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจร ลดเวลาการเดินทาง และลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเป็นสีจราจรชนิดน้ำ มาตรฐานเลขที่ มอก ๒๕๒๙ -๒๕๕๕ แผนงานนี้จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการภายใต้การควบคุมการทำเครื่องหมายจราจรให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดที่กำหนดไว้ โดย สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร
3. เพื่อลดการทำผิดกฎหมายจราจร
4. เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางและผู้ใช้ทางเท้า
5. เพื่อสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจรให้คนในชาติ
6. เพื่อความสวยงามและเรียบร้อยบนขอบทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานวิศวกรรมจราจรจะดำเนินการทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง ขาว-แดง ขาว-ดำ ขาว-เหลือง ด้วยสีจราจรชนิดน้ำ มาตรฐานเลขที่ มอก.2529-2555 บนพื้นที่พระนครใต้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : กำหนดวันเสนอราคา 29 มค.64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 9 กพ.64 บริษัท เอ.พี.ซี.ไอ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/04/2564 : ลงนามในสัญญา 31เม.ย.64 ครบกำหนดสัญญา 29 ก.ค.64 บริษัท เอ.พี.ซี.ไอ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : สัมมอบงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

