



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายแขวนเหนือผิวจราจร 2 รายการ พื้นที่พระนครใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,362,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประวิทย์ มหาครูช ต่อ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการกระจายตัวของชุมชนออกรอบรัศมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับผังเมืองที่มีได้ออกแบบเตรียมการไว้สำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองทำให้เกิดปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลให้เกิดความคับคั่งติดขัดของการจราจรซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัญจรไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศ ไม่รู้จักเส้นทางในการเดินทางและไม่ศึกษาวางแผนเส้นทางวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมายให้ดีพอ ทำให้เกิดความสับสน วุ่นวาย และยังเป็นภาระเพิ่มปริมาณรถยนต์ในการใช้ถนนเพิ่มขึ้นทั้งๆที่มีพื้นที่จำกัดอยู่แล้ว ตลอดจนสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารถติดดังกล่าวข้างต้นและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เห็นควรติดตั้งป้ายจราจรประเภทแนะนำให้ครบถ้วนตามประโยชน์ใช้สอยของป้ายแต่ละชนิด ซึ่งเป็นป้ายจราจรสงเคราะห์ที่สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งไว้แล้วตามลำดับ อันส่งผลให้ประชาชนได้รับการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้บางป้ายหมดอายุการใช้งาน บางจุดมีความจำเป็นต้องติดตั้งใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือมีถนน ขยาย หรือสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารการเดินทางสัญจร การจัดการจราจรได้อย่างครบวงจรครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทดแทนป้ายแขวนเหนือผิวจราจรเดิมที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้งาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากความชำรุดเสียหายของโครงสร้างป้าย
2. เพื่อแนะนำเส้นทาง ช่องทาง บอกรoad ในการเดินทางแก่ผู้สัญจร
3. เพื่อแนะนำสถานที่หรือแยกต่าง ๆ
4. เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร
5. เพื่อให้ผู้ขับขี่ ผู้สัญจรรู้จักเส้นทาง สถานที่ต่าง ๆ และใช้เส้นทางได้ถูกต้องไม่สับสน
6. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งมีเป้าหมายจะติดตั้งป้ายทดแทนป้ายแขวนเหนือผิวจราจรเดิมทั้งหมดอายุการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- ป้ายแนะนำเส้นทาง 100 จุด
- ป้ายชี้ช่องทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร 100 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : กำหนดวันเสนอราคา 10 กพ.64			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : อนุมัติจ้าง 19 กพ.64 ขอเงินงวดแล้ว บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเอกสารคำประกัน ขอเงินงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เลขสัญญา 22-41-64 สวาง ลงวันที่ 30 เมษา 64 สิ้นสุดสัญญา 27 ตุลา 64 ระยะเวลา 180 วัน		
รายงานครั้งที่10	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายแขวนเหนือผิวจราจร 2 รายการ พื้นที่พระนครใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,362,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประวิทย์ มหาครูช ต่ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการกระจายตัวของชุมชนออกจากรอบรัศมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับผังเมืองที่มีได้ออกแบบเตรียมการไว้สำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองทำให้เกิดปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลให้เกิดความคับคั่งติดขัดของการจราจรซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัญจรไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศ ไม่รู้จักเส้นทางในการเดินทางและไม่ศึกษาวางแผนเส้นทางวิธีการเดินทางไปสู่จุดหมายให้ดีพอ ทำให้เกิดความสับสน วุ่นวาย และยังเป็นกรเพิ่มปริมาณรถยนต์ในการใช้ถนนเพิ่มขึ้นทั้งที่มีพื้นที่จำกัดอยู่แล้ว ตลอดจนสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารถติด

ดังกล่าวข้างต้นและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เห็นควรติดตั้งป้ายจราจรประเภทแนะนำให้ครบถ้วนตามประโยชน์ใช้สอยของป้ายแต่ละชนิด ซึ่งเป็นป้ายจราจรสงเคราะห์ที่สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งไว้แล้วตามลำดับ อันส่งผลให้ประชาชนได้รับการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้บางป้ายหมดอายุการใช้งาน บางจุดมีความจำเป็นต้องติดตั้งใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือมีถนน ขอย หรือสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารการเดินทางสัญจร

การจัดการจราจรได้อย่างครบวงจรครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทดแทนป้ายแขวนเหนือผิวจราจรเดิมที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้งาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากความชำรุดเสียหายของโครงสร้างป้าย
2. เพื่อแนะนำเส้นทาง ช่องทาง บอทางในการเดินทางแก่ผู้สัญจร
3. เพื่อแนะนำสถานที่หรือแยกย่านต่างๆ
4. เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร
5. เพื่อให้ผู้ขับขี่ ผู้สัญจรรู้จักเส้นทาง สถานที่ย่านต่างๆ และใช้เส้นทางได้ถูกต้องไม่สับสน
6. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งมีเป้าหมายจะติดตั้งป้ายทดแทนป้ายแขวนเหนือผิวจราจรเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- ป้ายแนะนำเส้นทาง 100 จุด
- ป้ายชื่อทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร 100 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/02/2564 : กำหนดวันเสนอราคา 10 กพ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/03/2564 : อนุมัติจ้าง 19 กพ.64 ขอเงินงวดแล้ว บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเอกสารค่าประกัน ขอเงินงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เลขสัญญา 22-41-64 สวง ลงวันที่ 30 เมษา 64 สิ้นสุดสัญญา 27 ตลลา 64 ระยะเวลา 180 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

