



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 5 รายการ พื้นที่พระนครใต้ (กค.2)

รหัสโครงการ... : 17000000-3556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,014,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมพร ไชยปัญท์ ต่อ 3153

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีกระจายตัวของชุมชนออกรอบรัศมี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับผังเมืองที่มีได้ออกแบบเตรียมการไว้สำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองทำให้เกิดปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลให้เกิดความคับคั่ง ติดขัดของการจราจรซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่ที่มีจุดตัดตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรและอีก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้เจ้าหน้าที่สามารถไขกฤตหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทั้งจากในและนอกประเทศ ควรที่จะทราบถึงเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้องตามความต้องการ และมีป้ายแนะนำเส้นทางลัดชนิดแขวนเหนือผิวจราจรเพิ่มเติมในถนนสายหลัก, สายรองและซอยต่างๆ ที่มีทางเชื่อมทะลุถึงกันของพื้นที่พระนครใต้ กรุงเทพมหานคร เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมให้เส้นทางลัดมีความสมบูรณ์และอำนวยความสะดวกกับผู้เดินทาง อีกทั้งยังสามารถแก้ไข บรรเทาปัญหาจราจรที่แออัดให้มีความลัดทาเลือกมากยิ่งขึ้น และรูปแบบมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถมองเห็นในระยะไกลๆ เตือนให้ผู้ขับขี่เลือกใช้เส้นทางบริเวณนั้นๆ สามารถหลีกเลี่ยงหรือใช้เส้นทางจราจรได้ถูกต้อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้บังคับจราจร ห้ามจอดในถนนสายต่างๆที่ยังติดตั้งไม่ครบถ้วน
2. แก้ไขปัญหาการจราจร และกวดขันวินัยจราจร
3. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถประจำทาง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งมีเป้าหมายจะติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวน

เหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- ป้ายประเภทบังคับ ขนาด 1.50 X 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด 2.25 X 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำสถานที่ ขนาด 2.25 X 2.40 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 1.50 X 1.80 เมตร 20 จุด
- ป้ายประเภทแนะนำเส้นทางลัด ขนาด 1.50 X 1.80 เมตร 20 จุด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอฝ่ายการคลัง สจส.หาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : กำหนดวันเสนอราคา 4กพ.64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7







เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : กรรมการจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอฝ่ายการคลัง สจส.หาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : กำหนดวันเสนอราคา 4กพ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ขออนุมัติจ้าง 16 กพ.64 ขอเงินงวดแล้ว บริษัท ป.ป.กรณ (1992) จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เจตงวดมาแล้ว แจ่งค้าและตรวจร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญา บริษัท ป.ป.กรณ (1992) จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เลขสัญญา 22-37-64 สวท.ลงวันที่ 26 เมษายน 64 หดสัญญา 23 ตุลาคม 64 ระยะเวลา 180 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

