



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 4 แห่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,395,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพโรจน์ สุวรรณมานพ ต่อ 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้จัดทำทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถข้ามถนนในพื้นที่ที่กำหนดให้ เป็นการควบคุมและจัดระเบียบการจราจร แต่เนื่องจากปัญหาคนเดินข้ามถนนสามารถเดินข้ามถนนได้ตลอดเวลา และผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนน จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรระลอกตัวติดขัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนมากขึ้น ดังนั้น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม ซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรประเภทบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร และคนข้ามถนนสามารถรอข้ามถนนร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้สามารถข้ามถนนในคราวเดียวกัน ลดจำนวนครั้งในการหยุดรถให้คนข้ามถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และคนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย จึงได้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามในตำแหน่งที่มีคนข้ามถนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ได้ให้ความเห็นว่าสมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกกระดับ เช่น ผู้พิการ คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางไปประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามที่บดบังทัศนียภาพของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการข้ามถนน

2. ลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม จำนวน 4 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |  |                |                     |
|------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                             |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบรายการ  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 1/25/2021 : ครบกำหนดเผยแพร่รูปแบบรายการวันที่ 22 ม.ค.64 อยู่ระหว่างกำหนดยื่นเสนอราคา             |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 2/19/2021 : กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 11 ก.พ. 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณา            |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 19/03/2564 : อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 อยู่ระหว่างรอเงินงวด                            |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 22/04/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 21 เม.ย. 64 เริ่มงานวันที่ 22 เม.ย. 64 สิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค.64     |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 20/05/2564 : ตรวจสอบพื้นที่จุดติดตั้งสัญญาณไฟข้ามชนิดกดปุ่มทั้ง 4 แห่ง เพื่อดำเนินการตามสัญญา    |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 18/06/2564 : ดำเนินการ เสา ตู้ควบคุม เดินท่อสายไฟ และติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                            |  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 20/07/2564 : ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 4 แห่ง ตามสัญญา                      |  |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการบรรจุกระแสไฟฟ้าให้สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดคูปุ่ม 4 แห่ง : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2564 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

