



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออกระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

รหัสโครงการ... : 17000000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,054,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัย บริเวณ พื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนให้แก่ประชาชน

เพื่อเฝ้าระวัง พ้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ภายในพื้นที่

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้งาน เพื่อประโยชน์การรักษาความปลอดภัย

เพื่อเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ระบบ ควบคุมและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทราบสถานะการทำงานของ อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยง และบริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ 24 พ.ค. 64

Planning = 100%

Progress =100%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การดำเนินการ

1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
2. จัดทำ เอกสารนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
3. ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจระบบเครือข่าย ทั้งหมด 326 แห่ง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
4. จัดทำรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63)
5. จัดทำแผนผังรายละเอียดและแบบรายละเอียดการติดตั้งของตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ (Shop drawing) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63)
6. เอกสารเอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63)
7. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.)
8. ส่งมอบงวดงานที่ 1 พร้อมเอกสารส่งมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63)
9. คณะกรรมการตรวจรับงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63)
10. สั่งซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 15 รายการ (ได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว)

1. ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบ ตาม TOR และ DEMO ระบบ (ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ Hardware และ Software ทั้งหมดในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว)

2. ส่งมอบงานงวดที่ 2 พร้อมเอกสารส่งมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64)

3. ดำเนินการทดสอบติดตั้ง join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขตบางซื่อ, เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

4. แผนการดำเนินงานการ Join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขต, สน., รพ., สาธารณะสุข และอื่นๆ ทั้งหมด 326 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 14/06/2564 : สัญญาเลขที่ 22-47-62 ลว. 5 มิ.ย. 62

เริ่ม 6 มิ.ย. 62 ช่วงที่ 1 สิ้นสุด 1 มี.ค. 63

ระยะเวลาดำเนินการช่วงที่ 1 ภายใน 270 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเริ่มดำเนินการ

ช่วงที่ 2 นับถัดจากวันที่งานช่วงที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเวลา 24 เดือน

งวดที่ 1 (ช่วงที่ 1) เบิกจ่ายแล้ว 60%

ช่วงที่ 2 มีจำนวน 24 เดือน

ค่าบริการสื่อสารสัญญาณ (ค่า Link)

งวดที่ 1 - 2 เบิกจ่ายแล้ว

งวดที่ 3 - 6 อยู่ระหว่างรายงานผล

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

