



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

รหัสโครงการ... : 18000000-2541

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล (3036)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมทั้งส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่น ๆ ถือเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับโอนภารกิจในการบำรุงและดูแลรักษาป้อมมหากาฬและปราการซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 แห่งที่ได้รับมาดำเนินการ ขณะนี้ปัจจุบันพบว่าป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว เนื่องจากการทรุดตัวของโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพที่ตั้ง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้มีความสมบูรณ์และสง่างามดังเดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
2. เพื่อสำรวจความเสียหายของโบราณสถาน เพื่อจัดทำแผนการ ปรับปรุง ดูแล และรักษา
3. แผนเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษา โบราณสถานที่เสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และขอขยายระยะเวลาสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากรมีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากรอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งรายงานดังกล่าว ได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากรมีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากรอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างส่งรายงานดังกล่าวให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/05/2564 :</p> <p>กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 28/06/2564 : กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 23/07/2564 :</p> <p>กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 24/08/2564 :</p> <p>กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วร 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 28/09/2564 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>- ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน 833 วัน ตามหนังสือที่ กท 1701/1551 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 - แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ.9/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่1) สัญญาปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

