



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 24/4/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 167 แห่ง
ได้พื้นที่ 379 ไร่ 2 งาน 66.87 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/5/2561 :
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนเมษายน 2561 จำนวน 199 แห่ง
ได้พื้นที่ 672 ไร่ 2 งาน 29.79 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 223 แห่ง
ได้พื้นที่ 762 ไร่ 3 งาน 87.85 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/7/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 259 แห่ง ได้พื้นที่ 838 ไร่ 3 งาน
51.02 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/8/2561 :
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 284 แห่ง ได้พื้นที่ 870 ไร่ - งาน 13.27 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกันยายน 2561 (21 ก.ย. 61) จำนวน 306 แห่ง ได้พื้นที่ 1,222 ไร่ 2 งาน 36.16 ตารางวา

สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 362 แห่ง ได้พื้นที่ 1,224 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

