



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตา เชื้อนรอบเขต โทร 2524

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกัญวาน จันทร์ประเสริฐ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด มหานครสีเขียว สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แห่ง สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1044 พื้นที่ 128 ไร่ ซึ่งใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 52 ไร่ โดยกรมธนารักษ์ได้แบ่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เขาเพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานีบริการก๊าซบีโตรเลียยมเหลว (NGV) พื้นที่ 5 ไร่ และสถานีพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ขอสงวนพื้นที่เพื่อการดำเนินการของสถานี พื้นที่ 10 ไร่ คงเหลือพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ 37 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมครบถ้วน เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รองรับกิจกรรมชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชนให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและบริเวณโดยรอบให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางขุนเทียนขนาด 37 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1. จัดทำหนังสือคืนเงินเนื่องจากขาดการณแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามหนังสือที่ กท 1106/1561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

2. กรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0314/4150 ลงวันที่27 มีนาคม 2561 แจ้งการใช้ที่ดิน

3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1044 เนื้อที่ 37-0-00 ไร่ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.4) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมธนารักษ์พิจารณาการขอใช้ที่ดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2561 :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1. จัดทำหนังสือคืนเงินเนื่องจากขาดการณแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามหนังสือที่ กท 1106/1561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

2. กรมธนารักษ์มีหนังสือที่ กค 0314/4150 ลงวันที่27 มีนาคม 2561 แจ้งการใช้ที่ดิน

3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1044 เนื้อที่ 37-0-00 ไร่ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.4) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมธนารักษ์พิจารณาการขอใช้ที่ดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2562 : ปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : ปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : ปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2562 : ปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2562 : อยู่ระหว่างขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 7/23/2019 : อยู่ระหว่างขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/8/2562 : อยู่ระหว่างขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยจัดทำแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/9/2562 : ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

