



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 14 พ.ค.63 ประจำเดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 18,004,599.70บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,004,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 12มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 18,333,044.71.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน15,350,221.40.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 15,350,221.40.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3

รหัสโครงการ... : 22000000-3919 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 237,308,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และลดความต้องการใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา</p> <p>- ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย.62</p> <p>เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 เป็นเงิน 19,057,534.16 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,057,534 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย เดือน ม.ค.63 เป็นเงิน 37,104,373.07.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 37,104,373 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 19,139,919.42-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,139,919 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 19,139,919.42 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,139,919 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน เม.ย 63 เป็นเงิน 36,502,095.68.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 36,502,096 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 14 พ.ค.63 ประจำเดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 18,004,599.70บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,004,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 12มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 18,333,044.71.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน15,350,221.40.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.67 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 15,350,221.40.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.40 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

