



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -งบประมาณปี63 เบิกจ่าย เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 25,998,860.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,998,860 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดที่ 18,19,20,21 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 -ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63 38,252,500.-บาท -งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย -เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท -เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 34,156,010.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,252,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานงวดวันที่ 18,19,20,21(งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63 38,252,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 38,252,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	--

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
รหัสโครงการ... : 22000000-3923	งบประมาณที่ได้รับ : 81,452,710 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย	ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429	

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่4



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>- ตรวจรับงาน ครั้งที่ 6 ประจำงวดที่ 6 และ งวดที่ 17</p> <p>เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 เป็นเงิน 25,998,860 บาท</p> <p>- งบประมาณปี 62 เบิกจ่าย</p> <p>ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน พ.ย.62</p> <p>23,200,810 ตัน</p> <p>เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,044,200 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>- งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย</p> <p>- เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท</p> <p>- เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 25,998,860.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 25,998,860 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>-เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 43,200,210.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 43,200,210 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>-งบประมาณปี63 เบิกจ่าย</p> <p>เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท</p> <p>เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 25,998860.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,998,860 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>-ตรวจรับงานงวดที่ 18,19,20,21 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63</p> <p>-ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63 38,252,500.-บาท</p> <p>-งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย</p> <p>-เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท</p> <p>-เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 34,156,010.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,252,500 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตารวมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 18,19,20,21(งวดสุดท้าย)</p> <p>เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63</p> <p>ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63</p> <p>38,252,500.-บาท</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 38,252,500 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

