



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -งบประมาณปี63 เบิกจ่าย
 เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท
 เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 25,998,860.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,998,860 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา
 พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -ตรวจรับงานงวดที่ 18,19,20,21 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63
 -ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63 38,252,500.-บาท
 -งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย
 -เดือน ธ.ค.62 เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,044,200.-บาท
 -เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 34,156,010.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,252,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา
 พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 -ตรวจรับงานงวดวันที่ 18,19,20,21(งวดสุดท้าย)
 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63
 ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มี.ค.63
 38,252,500.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 38,252,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

