



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-3947

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,332,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 32,417,953 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ดันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมลพิษที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : 1. ดำเนินการตามสัญญาฯ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ระยะเวลาจ้าง 5 ปี ในวงเงิน 348,957,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสล.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 วันเริ่มสัญญา 7 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 64 2. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 62) เท่ากับ 6,883 ลบ.ม. 3.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 3,105,898.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11661/62 และ 11662/62 ลว. 10 ก.ย. 62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,105,899 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 62) เท่ากับ 7,189 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,976,162 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1087/63 และ 1088/63 ลว. 14 พ.ย. 62 และ ค่างานงวดที่ 44 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,074,861.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1561/63 และ 1563/63 ลว. 28 พ.ย. 62 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 7,047 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,051,023 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 7,038 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 45 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3,035,228.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3692/63 และ 3693/63 ลว. 17 ม.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 6,698 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,035,229 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 46 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,025,010.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4507/63 4510/63 และ 4511/63 ลว. 7 ก.พ. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 6,888 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,025,010 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 47 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,894,700.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5586/63 และ 5588/63 ลว. 6 มี.ค. 63 2.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,951,045.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6439/63 และ 6440/63 ลว. 27 มี.ค. 63 3.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 6,703 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,845,746 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,956 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,889,448 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7841/63 และ 7848/63 ลว. 8 พ.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 6,655 ลบ.ม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,889,448 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,595,260.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8799/63 และ 8800/63 ลว.10 มิ.ย. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 7,136 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,595,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,826,609 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9438/63 และ 9440/63 ลว.1 ก.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 6,825 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,826,609 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 12 :: 10/9/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,043,728.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10712/63 และ 10714/63 ลว.5 ส.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 ส.ค.63) เท่ากับ 7,373 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,043,728 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

