



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 22000000-3948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,183,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,651,457 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสส. 1/2559 ลว. 15 ต.ค. 58 กับบริษัท ไฟโรจน์ สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 221,630,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วันเริ่มสัญญา 16 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 15 ต.ค. 63		
	2. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 2562) 5,428 ลบ.ม.		
	3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 47 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 2,471,534.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11686,11688/62 ลว. 11 ก.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,471,535 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 2562) 5,662 ลบ.ม.		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 48 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,384,144.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1417/62,1522/62 ลว. 20 พ.ย. 62 และ 26 พ.ย.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,384,145 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 6,054 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 49 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,462,650.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1559/62,1562/62 ลว. 28 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,462,650 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 6,188 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 50 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,626,263.70 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2638,2639,2640/63 ลว. 26 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,626,264 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค.63) เท่ากับ 5,367 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 51 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,697,340.90 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3920,3921/63 ลว. 30 ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,697,341 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 5,650 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 52 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,384,970.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5508,5509/63 ลว. 4 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,384,970 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 5,843 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 53 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,455,416.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6264,6266/63 ลว. 25 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,455,416 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,211 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 54 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,543,777.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7313,6314/63 ลว. 23 เม.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,543,777 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 5,316 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 55 ประจำเดือน เมษายน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	2563 เป็นเงิน 2,307,630.05 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8416,8417/63 ลว. 28 พ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,307,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 56 ประจำเดือน พฤษภาคม
รายงานครั้งที่11	2563 เป็นเงิน 2,317,728.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9333,9334/63 ลว. 29 มิ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,317,728 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2563 เป็นเงิน 2,317,728.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9333,9334/63 ลว. 29 มิ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 22000000-3948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,183,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 24,651,457 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสล. 1/2559 ลว. 15 ต.ค. 58 กับบริษัท ไฟโรจัน สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 221,630,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วันเริ่มสัญญา 16 ต.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา 15 ต.ค. 63 2. ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-30 ก.ย. 2562) 5,428 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 47 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 2,471,534.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11686,11688/62 ลว. 11 ก.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,471,535 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 ต.ค. 2562) 5,662 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 48 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,384,144.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1417/62,1522/62 ลว. 20 พ.ย. 62 และ 26 พ.ย.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,384,145 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 6,054 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 49 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 2,462,650.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1559/62,1562/62 ลว. 28 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,462,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 6,188 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 50 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,626,263.70 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2638,2639,2640/63 ลว. 26 ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,626,264 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 ม.ค.63) เท่ากับ 5,367 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 51 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,697,340.90 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3920,3921/63 ลว. 30 ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,697,341 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 5,650 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 52 ประจำเดือน มกราคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	2563 เป็นเงิน 2,384,970.20 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5508,5509/63 ลว. 4 มี.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,384,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 5,843 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 53 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
รายงานครั้งที่8	2563 เป็นเงิน 2,455,416.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6264,6266/63 ลว. 25 มี.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,455,416 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,211 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 54 ประจำเดือน มีนาคม
รายงานครั้งที่9	2563 เป็นเงิน 2,543,777.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7313,6314/63 ลว. 23 เม.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,543,777 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 5,316 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 55 ประจำเดือน เมษายน
รายงานครั้งที่10	2563 เป็นเงิน 2,307,630.05 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8416,8417/63 ลว. 28 พ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,307,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างวดงานที่ 56 ประจำเดือน พฤษภาคม
รายงานครั้งที่11	2563 เป็นเงิน 2,317,728.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9333,9334/63 ลว. 29 มิ.ย.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,317,728 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2563 : 1.ปริมาณวัสดุ (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 5,369 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2563 เป็นเงิน 2,307,630.05 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8416,8417/63 ลว. 28 พ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

