



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,136,963.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจรับงานวันที่ 11.กพ.63 ประจำเดือน ม.ค.63 เป็นเงิน 12,737,943.-บาท - เงินกันปี 62 เบิกจ่าย - เดือน พ.ย.62 เป็นเงิน 15,182,440.-บาท - เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,136,963.-บาท
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,136,963.- บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,136,963.-บาท
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจรับงานวันที่ 12พ.ค.63 ประจำเดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 14,598,694.-บาท เดือน พ.ย.62 เป็นเงิน 15,182,440.-บาท เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,136,963.-บาท
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 13 ก.ค.63 ประจำเดือน มิ.ย.63 เป็นเงิน 14,586,278.-บาท
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตรวจรับงานวันที่ 11 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 14,999,110.-บาท
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 11 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 14,999,110.-บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

