







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6  | <p>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม<br/>- ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค.62<br/>เป็นเงิน 2,250,000.-บาท<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p>   |
| รายงานครั้งที่7  | <p>-เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 3,240,000.-บาท<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p>   |
| รายงานครั้งที่8  | <p>-เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 810,000.-บาท<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p>   |
| รายงานครั้งที่9  | <p>-ตรวจรับงานงวดที่ วันที่ 30 ม.ค.63 เป็นเงิน 810,000.-บาท<br/>เงินประกันปี 62 เบิกจ่าย<br/>เดือน ก.พ.63 เป็นเงิน 3,240,000.-บาท<br/>เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 810,000.-บาท<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p>  |
| รายงานครั้งที่11 | <p>-<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน<br/>ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม</p>   |
| รายงานครั้งที่12 | <p>-สิ้นสุดสัญญา<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>:: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br/>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

