



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

รหัสโครงการ... : 22000000-4054

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,328,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,698,621 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย แก้วจำปา คอน.สบก.สจฝ. 2449

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม
ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร
พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(สจฝ./0207031-57-05/29,328,500 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสล. 129/2559 ลว. 11 ส.ค. 59 กับบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 407,563,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 1 พ.ย.59 สิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค. 64 2. ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 3,316 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 46 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2,449,992 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 1295,1296/63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,449,992 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 3,163 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 47 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 2,247,772.80 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 1297,1298/63 ลว. 30 พ.ย. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,247,772 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 3,300 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 48 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 2,129,328 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2956,2960/64 ลว. 7 ม.ค. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,129,328 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 3,639 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 49 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 2,199,487.20 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4114,4116/64 ลว. 4 ก.พ. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,199,487 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 3,099 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 50 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2,411,452.80 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5256,5257/64 ลว. 8 มี.ค. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,411,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 3,217 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 51 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,115,266.40 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5717,5719/64 ลว. 24 มี.ค. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,115,266 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 4,033 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งวดงานที่ 52 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 2,145,324 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6217,6219/64 ลว. 7 เม.ย. 64	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,145,324 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 2,774 ลบ.ม.			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 3,099 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งานงวดงานที่ 50 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2,411,452.80 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5256,5257/64 ลว. 8 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,411,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 3,217 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งานงวดงานที่ 51 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,115,266.40 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5717,5719/64 ลว. 24 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,115,266 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 4,033 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา งานงวดงานที่ 52 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 2,145,324 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6217,6219/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,145,324 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 2,774 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 2,838 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 มิ.ย. 64) เท่ากับ 3,120 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ก.ค. 64) เท่ากับ 2,396 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2564 : 1.ปริมาณไร่ขมิ้นเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ส.ค. 64) เท่ากับ 2,479 ลบ.ม. (รวม ต.ค.63 - ส.ค. 64 เท่ากับ 34,058 ลบ.ม.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

