



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	-ตรวจรับงานวันที่ 22 เม.ษ.64 ของงวดวันที่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย.64 เป็นเงิน 29,585,597.58 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 09/06/2564 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	-ตรวจรับงานวันที่ 27 พ.ค.64 ของงวดวันที่ 19 31 34 36 63 65 เป็นเงิน 29,688,819.93 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 15/07/2564 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	-ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.ค.64 ของงวดวันที่ 11-25มิ.ย.64 เป็นเงิน 30,124,938.69 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 06/08/2564 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	-ตรวจรับงานวันที่ 3 ส.ค. 64 ของงวดวันที่ 11 - 25 ก.ค.64 เป็นเงิน 29,901,252.15 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 14/09/2564 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	-ตรวจรับงานวันที่ 24 ส.ค.64 ของงวดวันที่ 26 ก.ค. - 9 ส.ค.64 เป็นเงิน 29,500,691.22 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 15/11/2564 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	-ตรวจรับงานงวดที่ 18 - 31 ต.ค. 64 วันที่ 9 พ.ย.64 เป็นเงิน 29,291,613.12 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

