



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 29 ม.ค.64 ของงานงวดที่ 39,44,45,46 เป็นเงิน 94,988,180 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>09/04/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 2 มี.ค 64 ของงานงวดที่ 30,42,43,51,52,53,55,57 เป็นเงิน 66,240,490 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>12/05/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย.64 ของงานงวดที่ 35,47,48,50,54,59,60,62 เป็นเงิน 50,734,050 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>09/06/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 27 พ.ค.64 ของงานงวดที่ 19 31 34 36 63 65 เป็นเงิน 19,833,520 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>15/07/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 27 พ.ค.64 ของงานงวดที่ 19,31,34,36,63,65 เป็นเงิน 19,833,520 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>06/08/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 15 ก.ค.64 ของงานงวดที่ 38,56,61,64 เป็นเงิน 15,129,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>14/09/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -ตรวจรับงานวันที่ 27 ส.ค.64 ของงานงวดที่ 37,67 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 13,910,00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>15/11/2564 : จัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800</p> <p>ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

