



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง

รหัสโครงการ... : 22000000-4118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,372,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานสวนสาธารณะมีหน้าที่ในการสนับสนุนสำนักงานเขตในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางและพื้นที่สำคัญ การจัดทำสวนหย่อมในพื้นที่ว่างของเอกชน หน่วยงานรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยบริหารจัดการสวนสาธารณะต่างๆ
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวนสาธารณะ และสถานที่สำคัญพิเศษ เช่น เขตพระราชฐาน และเส้นทางพระราชดำเนิน รวมทั้งสนับสนุนสำนักงานเขตในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานและกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวนสาธารณะ และสถานที่สำคัญพิเศษ เช่น เขตพระราชฐาน และเส้นทางพระราชดำเนิน รวมทั้งสนับสนุนสำนักงานเขตในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานและกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 29. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นที่ฟู

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : - อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ เป็นเงิน 1,500,000 บาท

- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

2. จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ เป็นเงิน 1,500,000 บาท

- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย. 2563

3. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองในวันสงกรานต์ เป็นเงิน 1,500,000 บาท

4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล เป็นเงิน 2,500,000 บาท

5. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเงิน 2,000,000 บาท

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 3,300,000 บาท

7. จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงิน 1,700,000 บาท

8. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์

สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 1,000,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : - จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี

และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด เป็นเงิน 1,492,400.-บาท อยู่ระหว่างเรียกหลักค้ำประกันสัญญา)

- จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (บริษัท เอส พี เอฟ

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 1,390,000.-บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



(หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 2,500,000 บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ)

5. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,000,000 บาทใบสั่งซื้อเลขที่ 11-41-64 ลว. 21 พ.ค. 64)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 3,290,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร)

7. จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 1,700,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,871,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/06/2564 :

1. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด เป็นเงิน 1,492,400.-บาท) (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 1,390,000.-บาท) (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
3. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ (หจก. วาย เอ็น พี ซัพพลาย เป็นเงิน 1,000,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 2,500,000 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
5. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,000,000 บาท) (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 3,290,000 บาท ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

อยู่ระหว่างรอทำสัญญาในเดือน ก.ค. 2564)

7. จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 1,700,000 บาท ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญาในเดือน ก.ค. 2564)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,121,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ ดังนี้

1. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จำนวน 3,300,000.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ)

2. จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1,700,000.-บาท

(อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ)

3. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จำนวน 1,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ)

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 7 กิจกรรม รวมเป็นเงิน 13,372,400 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์

สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 998,000.-บาท (รอลงนามใบสั่งซื้อ)

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,990,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : ดำเนินการตามโครงการ 8 กิจกรรม ดังนี้

1. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,492,400 บาท)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.จ้างเหมาตกแต่งบริเวณสถานที่สำคัญด้วยดอกไม้สด และไม้ดอกไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,390,000 บาท)
- 3.จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,000,000 บาท)
- 4.จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 2,500,000 บาท)
- 5.จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 2,000,000 บาท)
- 6.จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมืองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 3,290,000 บาท)
7. จ้างเหมาตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 1,700,000 บาท)
- 8.จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์เพื่อตกแต่งเมืองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สสน. 11-76-64 ลว. 29 ก.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญา 6 ต.ค. 64 คู่สัญญา บริษัท บีเอ็นคอนเน็คชั่น จำกัด เป็นเงิน 998,000 บาท)
 - เบิกจ่ายเงินรวมจำนวน 13,372,400 บาท และกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จำนวน 998,000 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

