



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4227

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 995,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จัดหาพื้นที่สำหรับจัดทำสวนสาธารณะ สวนหย่อมแห่งใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

กิจกรรมที่ 1 : จัดออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างขึ้นตอนประกาศเชิญชวน)

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางพระยาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(กิจกรรมที่ 2 รอแบบจากการจ้างออกแบบกิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

กิจกรรมที่ 1 : จัดออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ สิ้นสุดการอุทธรณ์ 28 ก.พ. 66)

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางพระยาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(กิจกรรมที่ 2 รอแบบจากการจ้างออกแบบกิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(สัญญาเลขที่ สสส. 22-85-66 วันที่ 2 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.66 คู่สัญญา บริษัท ฉมา จำกัด เป็นเงิน 995,000 บาท)

- เบิกจ่ายเงินแล้ว

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุพรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

รายการที่ 1-6 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง(ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 :

กิจกรรมที่ 1 : จ้างออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท

(สัญญาเลขที่ สสส. 22-85-66 วันที่ 2 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.66 คู่สัญญา บริษัท ฉมา จำกัด เป็นเงิน 995,000 บาท)

- เบิกจ่ายเงินแล้ว

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุพรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

รายการที่ 1-6 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง(ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

1. จ้างก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการ)

2. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนชุมชน ซอยนางประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำราคากลาง)

3. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำราคากลาง)

4. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุพรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการ)

5. จ้างก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการ)

6. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการ)

กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) (สสส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4227

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 995,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จัดหาพื้นที่สำหรับจัดทำสวนสาธารณะ สวนหย่อมแห่งใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวระยะทางไม่เกิน 400 เมตรหรือระยะเวลาเดินไม่เกิน 5-10 นาที

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

กิจกรรมที่ 1 : จัดออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างขั้นตอนประกาศเชิญชวน)

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางพระยาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(กิจกรรมที่ 2 รวบรวมจากการจ้างออกแบบกิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

กิจกรรมที่ 1 : จัดออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ สิ้นสุดการอุทธรณ์ 28 ก.พ. 66)

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางพระยาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(กิจกรรมที่ 2 รวบรวมจากการจ้างออกแบบกิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

กิจกรรมที่ 1 : จัดออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(สัญญาเลขที่ สสล. 22-85-66 วันที่ 2 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.66 คู่สัญญา บริษัท ฉมา จำกัด เป็นเงิน 995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางพระยาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท
6. ปรับปรุงสวนสุวรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(กิจกรรมที่ 2 รวบรวมจากการจ้างออกแบบกิจกรรมที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่ 1 : จ้างออกแบบสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(สัญญาเลขที่ สสส. 22-85-66 วันที่ 2 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.66 คู่สัญญา บริษัท ฌมา จำกัด เป็นเงิน 995,000 บาท)  
- เบิกจ่ายเงินแล้ว

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง - ก่อสร้างสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่  
1. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
2. ปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
3. ก่อสร้างสวนชุมชน ซอยนางประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท  
4. ปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท  
5. ก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท  
6. ปรับปรุงสวนสุพรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
รายการที่ 1-6 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง(ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

1. จ้างก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการ)
2. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนชุมชน ซอยนางประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง เป็นเงิน 4,000,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำราคากลาง)
3. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนป่าสักบริเวณซอยวิภาวดี 5 เขตจตุจักร เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำราคากลาง)
4. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุพรรณานนท์ เขตจอมทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการ)
5. จ้างก่อสร้างสวนชุมชนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย เป็นเงิน 3,500,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการ)
6. จ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน 3,000,000 บาท  
(ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนจัดทำแบบบูรณาการ)

กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

