



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สสนม.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4230

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 22,585,344 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเดิม และในพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่สีเขียวเดิม และพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ เพื่อการปลูกและดูแลบำรุงรักษา

1.6 สับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียว และ/หรือ พื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นที่ฟู

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท

(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท

(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 8 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อ 2 รายการ และอีก 1 รายการเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. 66)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 6 รายการ ขั้นตอนการเสนอขอ
อนุมัติจ้าง 4 รายการ ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง 3 รายการ ขั้นตอนจัดทำราคากลาง
2 รายการ ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 8 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 1 รายการ
อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อ 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 1 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 7 รายการ

และอีก 1 รายการเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. 66)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 2 รายการ ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามสัญญา 8 รายการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 2 รายการ
ขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง 2 รายการ ขั้นตอนจัดทำราคากลาง 1 รายการ
ขั้นตอนทำรายงานขอจ้าง 1 รายการ ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 5 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,967 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผล
การตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ จำนวน 1
รายการ

อยู่ระหว่างจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 4 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,944,947 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 6 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จำนวน 6
รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จำนวน 2 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,958,010 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/06/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 รายการ)
 กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 รายการ)
 กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
 (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ)

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 988,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/07/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ)
 กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 10 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ)
 กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
 (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 3 รายการ)

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,797,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ)
 กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
 (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 12 รายการ)
 กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
 (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 3 รายการ)

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,161,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/09/2566 :
 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นเงิน 9,705,702 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 8,024,252 บาท
 กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 1,681,450 บาท
 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 12 รายการ เป็นเงิน 5,844,092 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5,844,092 บาท
 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 13 รายการ เป็นเงิน 23,095,000 บาท เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 8,717,000 บาท
 กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 14,378,000 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,234,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4230

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 22,585,344 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: สำนักงานสวนสาธารณะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาหมอกพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเดิม และในพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่สีเขียวเดิม และพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ เพื่อการปลูกและดูแลบำรุงรักษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียว และ/หรือ พื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นที่

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ) กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง) กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท (ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 8 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อ 2 รายการ และอีก 1 รายการเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. 66) กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท (ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 6 รายการ ขั้นตอนการเสนอขอ อนุมัติจ้าง 4 รายการ ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง 2 รายการ) กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท (ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง 3 รายการ ขั้นตอนจัดทำราคากลาง 2 รายการ ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 8 รายการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงทัศน ทุแลบารุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 1 รายการ
อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อ 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 1 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 7 รายการ
และอีก 1 รายการเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. 66)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 2 รายการ ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามสัญญา 8 รายการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ ขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา 2 รายการ
ขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง 2 รายการ ขั้นตอนจัดทำราคากลาง 1 รายการ
ขั้นตอนทำรายงานขอจ้าง 1 รายการ ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 5 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,967 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/04/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงทัศน ทุแลบารุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผล
การตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ จำนวน 1
รายการ
อยู่ระหว่างจัดจ้างขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการ 4 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,944,947 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/05/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงทัศน ทุแลบารุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 6 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จำนวน 6
รายการ)

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จำนวน 2 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,958,010 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/06/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงทัศน ทุแลบารุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 รายการ)

กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จำนวน 3
รายการ)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
- กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 5 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 988,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จำนวน 1 รายการ
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ)
- กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 10 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการ)
- กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 5 รายการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 3 รายการ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,797,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/08/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 11 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 รายการ)
- กิจกรรมที่ 2 : ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม เป็นเงิน 5,850,800 บาท
(ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 12 รายการ)
- กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ เป็นเงิน 24,149,200 บาท
(ดำเนินการจำนวน 13 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 รายการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง 3 รายการ)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,161,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/09/2566 :
- รายงานครั้งที่10
- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นเงิน 9,705,702 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 8,024,252 บาท
กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 1,681,450 บาท
- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 12 รายการ เป็นเงิน 5,844,092 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5,844,092 บาท
- กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามกิจกรรมทั้งหมด 13 รายการ เป็นเงิน 23,095,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 8,717,000 บาท
กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 14,378,000 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,234,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

