



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,567,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 19 - 31 ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 26,468,164.80 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 20 พ.ย.65 เป็นเงิน 265,554,266.67 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 15 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ปริมาณมูลฝอย 43,387.51 ตัน เป็นเงิน 30,067,544.43 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 3 ธ.ค.65 เป็นเงิน 294,257,370.33 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 30 ม.ค. - 12 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 43,012.75 ตัน เป็นเงิน 29,807,835.75บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 เป็นเงิน350,965,193.04 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

ตรวจรับงานงวดวันที่ 26 ก.พ. - 11 มี.ค. 66 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 43,614.92ตัน เป็นเงิน 30,225,139.56 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 มี.ค.66 เม.ย.66 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 41,596.96 ตัน เป็นเงิน 28,826,693.28 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 14 - 26 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,967.60 ตัน เป็นเงิน 28,390,546.80 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 11 มี.ค.66 เป็นเงิน 500,114,316.24 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 27 พ.ค. - 8 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 43,045.01 ตัน เป็นเงิน 29,830,191.93 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 22 มิ.ย. - 4 ก.ค.66 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 41,486.14 ตัน เป็นเงิน 28,749,895.02 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท
รายงานครั้งที่10	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 16 - 27 ส.ค.66 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 42,049.12 ตัน เป็นเงิน 29,140,040.16 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4236 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 567,567,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 19 - 31 ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 26,468,164.80 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 20 พ.ย.65 เป็นเงิน 265,554,266.67 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 15 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ปริมาณมูลฝอย 43,387.51 ตัน เป็นเงิน 30,067,544.43 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 3 ธ.ค.65 เป็นเงิน 294,257,370.33 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 30 ม.ค. - 12 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 43,012.75 ตัน เป็นเงิน 29,807,835.75บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 เป็นเงิน350,965,193.04 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) ตรวจรับงานงวดวันที่ 26 ก.พ. - 11 มี.ค. 66 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 43,614.92ตัน เป็นเงิน 30,225,139.56 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่7	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 มี.ค.66 เม.ย.66 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 41,596.96 ตัน เป็นเงิน 28,826,693.28 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.)
รายงานครั้งที่8	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 14 - 26 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,967.60 ตัน เป็นเงิน 28,390,546.80 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 11 มี.ค.66 เป็นเงิน 500,114,316.24 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.)
รายงานครั้งที่9	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 27 พ.ค. - 8 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 43,045.01 ตัน เป็นเงิน 29,830,191.93 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.)
รายงานครั้งที่10	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 22 มิ.ย. - 4 ก.ค.66 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 41,486.14 ตัน เป็นเงิน 28,749,895.02 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.)
	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 16 - 27 ส.ค.66 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 42,049.12 ตัน เป็นเงิน 29,140,040.16 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.)
รหัสโครงการ...	22000000-4236
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 567,567,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 19 - 31 ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 26,468,164.80 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 20 พ.ย.65 เป็นเงิน 265,554,266.67 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกลฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 15 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ปริมาณมูลฝอย 43,387.51 ตัน เป็นเงิน 30,067,544.43 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 3 ธ.ค.65 เป็นเงิน 294,257,370.33 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 30 มี.ค. - 12 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 43,012.75 ตัน เป็นเงิน 29,807,835.75บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 เป็นเงิน350,965,193.04 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 26 ก.พ. - 11 มี.ค.66 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 43,614.92ตัน เป็นเงิน 30,225,139.56 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 มี.ค.66 เม.ย.66 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 41,596.96 ตัน เป็นเงิน 28,826,693.28 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 14 - 26 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,967.60 ตัน เป็นเงิน 28,390,546.80 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 11 มี.ค.66 เป็นเงิน 500,114,316.24 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 27 พ.ค. - 8 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 43,045.01 ตัน เป็นเงิน 29,830,191.93 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 22 มิ.ย. - 4 ก.ค.66 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.66ปริมาณมูลฝอย 41,486.14 ตัน เป็นเงิน 28,749,895.02 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 16 - 27 ส.ค.66 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 42,049.12 ตัน เป็นเงิน 29,140,040.16 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)
รหัสโครงการ...	22000000-4236
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	567,567,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 19 - 31 ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 เป็นเงิน 26,468,164.80 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 20 พ.ย.65 เป็นเงิน 265,554,266.67 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 1 - 15 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ปริมาณมูลฝอย 43,387.51 ตัน เป็นเงิน 30,067,544.43 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 3 ธ.ค.65 เป็นเงิน 294,257,370.33 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 30 ม.ค. - 12 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 43,012.75 ตัน เป็นเงิน 29,807,835.75บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 เป็นเงิน350,965,193.04 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) ตรวจรับงานงวดวันที่ 26 ก.พ. - 11 มี.ค. 66 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 43,614.92ตัน เป็นเงิน 30,225,139.56 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 25 มี.ค.66 เม.ย.66 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 41,596.96 ตัน เป็นเงิน 28,826,693.28 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 29 ม.ค.66 เป็นเงิน 410,849,131.77 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 14 - 26 พ.ค.66 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 40,967.60 ตัน เป็นเงิน 28,390,546.80 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 11 มี.ค.66 เป็นเงิน 500,114,316.24 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 27 พ.ค. - 8 มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 43,045.01 ตัน เป็นเงิน 29,830,191.93 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 22 มิ.ย. - 4 ก.ค.66 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.66ปริมาณมูลฝอย 41,486.14 ตัน เป็นเงิน 28,749,895.02 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 - 6 เม.ย.66 เป็นเงิน 557,556,379.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) -ตรวจรับงานงวดวันที่ 16 - 27 ส.ค.66 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 42,049.12 ตัน เป็นเงิน 29,140,040.16 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

