



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,298,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.(ส่วนที่เหลือ) ถึง เดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 10,916,844.75 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,353.35 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท

-งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,419.68 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,611,396 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 21,117.96 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,863,337 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,330.59 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,582,441.75 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน สค65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,510.61 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,315,948.25 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 48,167,002.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,734.13 ลบ.ม เป็นเงิน 7,713,592.25 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,946.18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,457,508.50บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,864.95 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,756,108.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.)
รหัสโครงการ...	: 22000000-4238
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2566
เริ่มต้นโครงการ :	: 2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 62,298,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน สยป :	: กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.(ส่วนที่เหลือ) ถึง เดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 10,916,844.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,353.35 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66น้ำเสียที่บำบัด 23,419.68 ลบ.ม. เป็นเงิน7,611,396 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 21,117.96 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,863,337 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน41,303,665.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,330.59 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,582,441.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน สค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,510.61 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,315,948.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 48,167,002.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,734.13 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,713,592.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,946.18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,457,508.50บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,864.95 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,756,108.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.)	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสโครงการ... : 22000000-4238	งบประมาณที่ได้รับ : 62,298,600 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย	

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถนี้ต้นไม้อและล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.(ส่วนที่เหลือ) ถึง เดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 10,916,844.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,353.35 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66น้ำเสียที่บำบัด 23,419.68 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,611,396 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 21,117.96 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,863,337 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน41,303,665.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,330.59 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,582,441.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,510.61 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,315,948.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 48,167,002.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,734.13 ลบ.ม. เป็นเงิน7,713,592.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,946.18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,457,,508.50บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,864.95 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,756,108.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.)
รหัสโครงการ...	: 22000000-4238
ปีงบประมาณ	: พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 62,298,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน	: สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.(ส่วนที่เหลือ) ถึง เดือน ก.ย.65 เป็นเงิน 10,916,844.75 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,353.35 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,589,838.75 บาท -งบประมาณปี66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,419.68 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,611,396 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 26,102,430.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 21,117.96 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,863,337 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,330.59 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,582,441.75 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 41,303,665.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,510.61 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,315,948.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 48,167,002.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,734.13 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,713,592.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 22,946.18 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,457,508.50บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน มี.ค.66 เป็นเงิน 55,749,444.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กฟ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 23,864.95 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,756,108.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

