



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,781,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 45,781,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 8,463,975 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือนต.ค.65 เป็นเงิน 21,935,981.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,781,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

ตรวจรับงาน เดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,722 ลบ.ม.เป็นเงิน 8,684,654 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงาน เดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,673.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,668,887.50

งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงาน เดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 24,107 ลบ.ม.เป็นเงิน 7,834,775 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65(ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงาน เดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,556 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,630,700 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ธ.ค. เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงาน เดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 25,510.61 ลบ.ม เป็นเงิน 8,367,736 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)

-ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.37 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 -ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท  
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท  
 -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.75 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,488.62 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,608,801.50 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 รหัสโครงการ... : 22000000-4239 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 45,781,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 45,781,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 8,463,975 บาท  
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือนต.ค.65 เป็นเงิน 21,935,981.25 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,781,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 ตรวจรับงาน เดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,722 ลบ.ม.เป็นเงิน 8,684,654 บาท  
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 -ตรวจรับงาน เดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,673.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,668,887.50  
 งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 -ตรวจรับงาน เดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 24,107 ลบ.ม.เป็นเงิน 7,834,775 บาท  
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65(ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	-ตรวจรับงาน เดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,556 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,630,700 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ธ.ค. เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 25,510.61 ลบ.ม เป็นเงิน 8,367,736 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.37 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,488.62 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,608,801.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)  
 รหัสโครงการ... : 22000000-4239 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 45,781,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 45,781,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water)  
 เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 8,463,975 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือนธ.ค.65 เป็นเงิน 21,935,981.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,781,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) ตรวจรับงาน เดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,722 ลบ.ม.เป็นเงิน 8,684,654 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,673.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,668,887.50 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 24,107 ลบ.ม.เป็นเงิน 7,834,775 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65(ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,556 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,630,700 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ธ.ค. เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 25,510.61 ลบ.ม เป็นเงิน 8,367,736 บาท - งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.37 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท -งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท -จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.) -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,488.62 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,608,801.50 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)	
รหัสโครงการ... : 22000000-4239	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 45,781,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 45,781,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสำหรับล้างรถเก็บขนมูลฝอย รดน้ำต้นไม้และล้างบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นเงิน 8,463,975 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือนต.ค.65 เป็นเงิน 21,935,981.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,781,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	ตรวจรับงาน เดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,722 ลบ.ม.เป็นเงิน 8,684,654 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,673.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,668,887.50			
	งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 30,399,956.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 24,107 ลบ.ม.เป็นเงิน 7,834,775 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65(ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,556 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,630,700 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ธ.ค. เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 25,510.61 ลบ.ม เป็นเงิน 8,367,736 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 39,084,606.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท			
	-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.37 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงาน เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,544.37 ลบ.ม เป็นเงิน 8,626,920.25 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายเดือน ส.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 (บางส่วน) เป็นเงิน 45,781,000 บาท			
	-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายเดือน ธ.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ม.ค.66 เป็นเงิน 1,972,493.75 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กคฝ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 26,488.62 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,608,801.50 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

