



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 132,405,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอย

โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่ไม่ก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแบบที่สามารถได้ประโยชน์จาก

การเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้าและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.66เป็นเงิน 13,338,082 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ต.ค.65 เป็นเงิน 51,179,722 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 13,612.18 ตัน เป็นเงิน 13,338,082 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 65,736,706 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 13,711.37 ตัน เป็นเงิน 13,290,940 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 79,074,788 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ปริมาณมูลฝอย 13,730.81 ตัน เป็นเงิน 13,316,354 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 79,074,788 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

ตรวจรับงานเดือน มี.ค.66 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 15,498.75 ตัน เป็นเงิน 14,862,437 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 79,074,788 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 9,858.14 ตัน เป็นเงิน 10,109,437 บาท

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 79,074,788 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/07/2566 : โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กผ.)

-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอย 12,534.78 ตัน เป็นเงิน 11,899,281 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-งบประมาณปี 2566 เบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 (ส่วนที่เหลือ)
ถึงเดือน ธ.ค.65 เป็นเงิน 79,074,788 บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กกฝ.)
-ตรวจงานเดือน มิ.ย.66 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 15,039.79 ตัน เป็นเงิน 14,345,815 บาท

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กกฝ.)
-ตรวจรับงานเดือน ก.ค. 66 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 ปริมาณมูลฝอย 15,523.25 ตัน เป็นเงิน 15,010,459 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

