



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	- ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.) - อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
รายงานครั้งที่ 10	- ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.) - อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง - ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

