



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

รหัสโครงการ... : 23000000-3674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,502,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / กองนันทนาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกษา ทิพจักรธวัช โทร. 0 2246 0327

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสระว่ายน้ำของศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ไม่มีหลังคาคลุมสระ ทำให้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีแดดร้อน ผู้ใช้บริการไม่สามารถลงสระได้ จึงเห็นควรให้มีการติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา
2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร
3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน)
5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง
6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก
7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา
8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี
9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ, คณะกรรมการพิจารณา , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : 1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป

2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป





1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ประกาศประกวดราคา 13 -20 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 21 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศประกวดราคา 12 -19 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 20 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศประกวดราคา 21 -28 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 29 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผอ.สนส. เห็นชอบและเปิดเผยราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค 2563 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ผอ.สนส. เห็นชอบและเปิดเผยราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2563 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา
9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ประกาศประกวดราคา วันที่ 22 พ.ค. 2563 กำหนดเสนอราคา วันที่ 1 มิ.ย. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/06/2563 :

1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ลีอกลีย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630,000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง
9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขำดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง

2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/08/2563 : งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท รอเงินประจำงวด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 12 :: 18/9/2563 : งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด
9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท รอเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2563 : 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ก.ย. 2563
3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ก.ย. 2563
4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563
5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563
6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563
7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563
9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

