



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม (สวท.)

รหัสโครงการ... : 23000000-6725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,993,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศีตลา ยุติศาสตร์โกศล

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกาย มีประโยชน์ทำให้รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ความดันโลหิตลดลง ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ป้องกันโรคอ้วน ป้องกันโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ป้องกันโรคภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโรคลดไขมัน ในเลือด ทำให้โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, LDL ลดลง เพิ่มไขมันดีในเลือด คือ HDL ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด จากการที่สมองผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ เอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะที่ออกกำลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟิน จึงทำให้รู้สึกเป็นสุข ช่วยให้นอนหลับสบายและหลับสนิท ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะลำไส้มีการขยับตัวดีขึ้น

อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งกายใจ สติปัญญา และสังคม 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศ และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดการสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.10 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานคร ให้มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ 1.5.10.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เห็นถึงการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจักเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และมีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เยาวชนที่ทรุดโทรม ให้มีความทันสมัย รอบรับการใช้งานของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย จึงกำหนดโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน... ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 1, 2 และ 3 ของศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม
- 2. เพิ่มห้องออกกำลังกายภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้ทันสมัย ไม่ทรุดโทรม พร้อมให้บริการด้านนันทนาการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างออกแบบประเมินราคา และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักษพันธ์ ฝิวงาม) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ถึงขั้นตอนแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างรอบริษัทเจ้าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/04/2566 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุด เจาะ ลงเสาเข็มในบริเวณที่จะสร้างห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/05/2566 : ขนย้ายเศษหิน ปูน จากการรื้อนำไปทิ้ง, เทพื้นที่วางแท่งค้ำด้านหลังอาคาร, ขึ้นโครงคานเหล็กห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เจาะพื้นชั้น 3 เพื่อเจาะหน้าพื้นเดิมออกพร้อมขนย้ายเศษปูน หินออกนอกพื้นที่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>ปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3 ชั้นหน้าพื้นที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/06/2566 : ชัดหน้าพื้นที่ 3, ชัดพื้นที่ 2, รื้อประตูเหล็กม้วนชั้น 1, ติดตั้งแอร์ห้องนอนคนประสงค์ชั้น 1, ติดตั้งวัสดุห้องออกกำลังกาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>ปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3, ชัดหน้าพื้นที่ 1 ติดตั้งขอบกระจกหน้าต่างบานสไลด์และประตูทางเข้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟในห้องพิตเนส</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 07/07/2566 : ผู้รับจ้างเข้าชัดหน้าพื้นที่, ติดตั้งแอร์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ทาสีบางจุด แก้ไขปรับปรุงติดตั้งผนังกันห้อง ประตูหน้าต่าง และการซ่อมปรับปรุงขัดพื้นหินขัด อาคารทำการ ชั้น 1</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2566 : ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิมอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ ได้แก่ แก้ไขงานพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่มีการแอนตัวของไม้, งานซ่อมขอบบันไดทางขึ้นอาคาร, การปิดช่องบานเกล็ดบริเวณชั้น 1, งานปรับพื้นที่โครงสร้างถังเก็บน้ำเดิมที่หุ้บออก ปัญหาอุปสรรค ข้างไม่เข้าดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งครบกำหนดสัญญาจ้างไปเมื่อ 29 พ.ค. 66</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/09/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ เนื่องจากพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่ดำเนินการปรับปรุงมีการแอนตัวของไม้</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม (สวท.)

รหัสโครงการ... : 23000000-6725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,993,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศีตลา ยุติศาสตร์โกศล

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกาย มีประโยชน์ทำให้รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ความดันโลหิตลดลง ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ป้องกันโรคอ้วน ป้องกันโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ป้องกันโรคภูมิแพ้ เพิ่มภูมิต้านทานโรคลดไขมัน ในเลือด ทำให้โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, LDL ลดลง เพิ่มไขมันดีในเลือด คือ HDL ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะที่ออกกำลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟิน จึงทำให้รู้สึกเป็นสุข ช่วยให้อ่อนหลับสบายและหลับสนิท ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะลำไส้มีการขยับตัวดีขึ้น

อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกายใจ สติปัญญา และสังคม 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดการสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.10 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานคร ให้มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ 1.5.10.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เล็งเห็นถึงการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจักเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และมีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เยาวชนที่ทรุดโทรม ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย จึงกำหนดโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน... ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 1, 2 และ 3 ของศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม
2. เพิ่มห้องออกกำลังกายภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้ทันสมัย ไม่ทรุดโทรม พร้อมให้บริการด้านนันทนาการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างออกแบบประเมินราคา และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักษุพันธุ์ ผิวงาม) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ถึงขั้นตอนแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างรอบบริษัทเจ้าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/04/2566 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุด เจาะ ลงเสาเข็มในบริเวณที่จะสร้างห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/05/2566 : ขนย้ายเศษหิน ปูน จากการรื้อนำไปทิ้ง, เทพื้นที่วางแท็งก์น้ำด้านหลังอาคาร, ขึ้นโครงคานเหล็กห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เจาะพื้นชั้น 3 เพื่อเสาะหน้าพื้นเดิมออกพร้อมขนย้ายเศษปูน หินออกนอกพื้นที่ปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3 ชัดหน้าพื้นชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ชัดหน้าพื้นไม้ชั้น 3, ชัดพื้นชั้น 2, รื้อประตูเหล็กม้วนชั้น 1, ติดตั้งแอร์ห้องเนกประสงค์ชั้น 1, ติดตั้งวัสดุห้องออกกำลังกายปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3, ชัดหน้าพื้นชั้น 1 ติดตั้งขอบกระเบื้องหน้าต่างบานสไลด์และประตูทางเข้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟในห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/07/2566 : ผู้รับจ้างเข้าชัดหน้าพื้น, ติดตั้งแอร์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ทาสีบางจุด แก้ไขปรับปรุงติดตั้งผนังกันห้อง ประตูหน้าต่าง และการซ่อมปรับปรุงชัดพื้นหินขัด อาคารทำการ ชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิมอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ ได้แก่ แก้ไขงานพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่มีการแอนตัวของไม้, งานซ่อมขอบบันไดทางขึ้นอาคาร, การปิดช่องบานเกล็ดบริเวณชั้น 1, งานปรับพื้นที่โครงสร้างถังเก็บน้ำเดิมที่ท่อบอกปัญหาอุปสรรค ข้างไม่เข้าดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งครบกำหนดสัญญาจ้างไปเมื่อ 29 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/09/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ เนื่องจากพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่ดำเนินการปรับปรุงมีการแอนตัวของไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม (สวท.)

รหัสโครงการ... : 23000000-6725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,993,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศีตลา ยุติศาสตร์โกศล

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกาย มีประโยชน์ทำให้รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ความดันโลหิตลดลง ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ป้องกันโรคอ้วน ป้องกันโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ป้องกันโรคภูมิแพ้ เพิ่มภูมิต้านทานโรคลดไขมัน ในเลือด ทำให้โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, LDL ลดลง เพิ่มไขมันดีในเลือด คือ HDL ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด จากการที่สมองผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ เอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะที่ออกกำลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟิน จึงทำให้รู้สึกเป็นสุข ช่วยให้นอนหลับสบายและหลับสนิท ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะลำไส้มีการขยับตัวดีขึ้น



อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกายใจ สติปัญญา และสังคม 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดการสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.10 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานคร ให้มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ 1.5.10.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เล็งเห็นถึงการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจักเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และมีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เยาวชนที่ทรุดโทรม ให้มีความทันสมัย รอบรับการใช้งานของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย จึงกำหนดโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน... ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 1, 2 และ 3 ของศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม
2. เพิ่มห้องออกกำลังกายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้ทันสมัย ไม่ทรุดโทรม พร้อมให้บริการด้านนันทนาการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างออกแบบประเมินราคา และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจกกพันธ์ ฝิวงาม) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ถึงขั้นตอนแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างรอบริษัทเจ้าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/04/2566 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุด เจาะ ลงเสาเข็มในบริเวณที่จะสร้างห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/05/2566 : ขนย้ายเศษหิน ปูน จากการรื้อน้ำไปทิ้ง, เทพื้นที่วางแท่งค้ำน้ำด้านหลังอาคาร, ขึ้นโครงคานเหล็กห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เจาะพื้นชั้น 3 เพื่อเกาะหน้าพื้นเดิมออกพร้อมขนย้ายเศษปูน หินออกนอกพื้นที่ปูพื้นไม้ปาร์เก้ชั้น 3 ซัดหน้าพื้นชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ซัดหน้าพื้นไม้ชั้น 3, ซัดพื้นชั้น 2, รื้อประตูเหล็กม้วนชั้น 1, ติดตั้งแอร์ห้องเนกประสงค์ชั้น 1, ติดตั้งวัสดุห้องออกกำลังกายปูพื้นไม้ปาร์เก้ชั้น 3, ซัดหน้าพื้นชั้น 1 ติดตั้งขอบกระเบื้องหน้าต่างบานสไลด์และประตูทางเข้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟในห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/07/2566 : ผู้รับจ้างเข้าซัดหน้าพื้น, ติดตั้งแอร์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ทาสีบางจุด แก้ไขปรับปรุงติดตั้งผนังกันห้อง ประตูหน้าต่าง และการซ่อมปรับปรุงซัดพื้นหินขัด อาคารทำการ ชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิมอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ ได้แก่ แก้ไขงานพื้นไม้ปาร์เก้ ชั้น 3 ที่มีการแอนตัวของไม้, งานซ่อมขอบบันไดทางขึ้นอาคาร, การปิดช่องบานเกล็ดบริเวณชั้น 1, งานปรับพื้นที่โครงสร้างถังเก็บน้ำเดิมที่หุ้บออก ปัญหาอุปสรรค ข้างไม่เข้าดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งครบกำหนดสัญญาจ้างไปเมื่อ 29 พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/09/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ เนื่องจากพื้นไม้ปาร์เก้ ชั้น 3 ที่ดำเนินการปรับปรุงมีการแอนตัวของไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม (สวท.)

รหัสโครงการ... : 23000000-6725

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,993,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศีตลา ยุติศาสตร์โกศล

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกาย มีประโยชน์ทำให้รูปร่างสมส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ความดันโลหิตลดลง ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ป้องกันโรคอ้วน ป้องกันโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ป้องกันโรคภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโรคลดไขมัน ในเลือด ทำให้โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, LDL ลดลง เพิ่มไขมันดีในเลือด คือ HDL ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด จากการที่สมองผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ เอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะที่ออกกำลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟิน จึงทำให้รู้สึกเป็นสุข ช่วยให้นอนหลับสบายและหลับสนิท ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะลำไส้มีการขยับตัวดีขึ้น

อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกายใจ สติปัญญา และสังคม 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศ และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดการสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.10 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนกรุงเทพมหานคร ให้มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ 1.5.10.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เห็นถึงการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งจักเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และมีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เยาวชนที่ทรุดโทรม ให้มีความทันสมัย รอบรับการใช้งานของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย จึงกำหนดโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน... ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 1, 2 และ 3 ของศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม
- 2. เพิ่มห้องออกกำลังกายภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้ทันสมัย ไม่ทรุดโทรม พร้อมให้บริการด้านนันทนาการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างออกแบบประเมินราคา และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักษพันธ์ ฉิวงาม) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ถึงขั้นตอนแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างรอบริษัทเจ้าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 07/04/2566 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุด เจาะ ลงเสาเข็มในบริเวณที่จะสร้างห้องฟิตเนส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/05/2566 : ขนย้ายเศษหิน ปูน จากการรื้อนำไปทิ้ง, เทพื้นที่วางแท่งค้ำน้ำหนักด้านหลังอาคาร, ขึ้นโครงคานเหล็กห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เจาะพื้นชั้น 3 เพื่อเจาะหน้าพื้นเดิมออกพร้อมขนย้ายเศษปูน หินออกนอกพื้นที่		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3 ชัดหน้าพื้นชั้น 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2566 : ชัดหน้าพื้นไม้ชั้น 3, ชัดพื้นชั้น 2, รื้อประตูเหล็กม้วนชั้น 1, ติดตั้งแอร์ห้องนอนกประสงค์ชั้น 1, ติดตั้งวัสดุห้องออกกำลังกาย
รายงานครั้งที่7	ปูพื้นไม้ปาเก้ชั้น 3, ชัดหน้าพื้นชั้น 1 ติดตั้งขอบกระจกหน้าต่างบานสไลด์และประตูทางเข้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟในห้องฟิตเนส :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 07/07/2566 : ผู้รับจ้างเข้าชัดหน้าพื้น, ติดตั้งแอร์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, ทาสีบางจุด แก้ไขปรับปรุงติดตั้งผนังกันห้อง ประตู หน้าต่าง และการซ่อมปรับปรุงขัดพื้นหินขัด อาคารทำการ ชั้น 1
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/08/2566 : ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิมอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ ได้แก่ แก้ไขงานพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่มีการแอนตัวของไม้, งานซ่อมขอบบันไดทางขึ้นอาคาร, การปิดช่องบานเกล็ดบริเวณชั้น 1, งานปรับพื้นที่โครงสร้างถังเก็บน้ำเดิมที่หุบออก ปัญหาอุปสรรค ข้างไม้เข้าดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งครบกำหนดสัญญาจ้างไปเมื่อ 29 พ.ค. 66
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/09/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงานปรับปรุงศูนย์ เนื่องจากพื้นไม้ปาเก้ ชั้น 3 ที่ดำเนินการปรับปรุงมีการแอนตัวของไม้
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

