



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม

รหัสโครงการ... : 50010000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา นายไพฑูริย์ งามชา

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองหลักสำคัญในพื้นที่เขตพระนคร

และเป็นคลองที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย

คลองคูเมืองเดิมมีระยะทางเริ่มต้นจากสะพานผ่านพิภพลีลาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองตลาด) ความกว้าง 10-12 เมตร ความยาว 1,700 เมตร

และความลึก -2 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ที่มา : สำนักการระบายน้ำ) และสืบเนื่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา

ได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ทำให้สภาพภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำของคลองคูเมืองเดิม

สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่หลังจากพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารค หน่วยงานต่างๆที่เฝ้าร่วมพัฒนาได้เสร็จสิ้นภารกิจ

ทำให้คลองคูเมืองเดิมประสบปัญหาขยะมูลฝอยในคลองและบริเวณโดยรอบ มีการรुकล้ำพื้นที่ของคนที่ไร้ที่พึ่ง (Homeless)

การรुकล้ำพื้นที่ของคู่ค้าเพื่อทำการค้าบริเวณริมคลอง และสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองมีสภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ

สำนักงานเขตพระนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ?คลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม?

เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ของทั้ง 2 ฝั่งคลองให้มีความสวยงาม น้ำใส และปลอดภัย

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา ?การพัฒนาที่ยั่งยืน?

โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ การกวาดขน การจัดระเบียบ

และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล และรักษาคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบให้เป็นคลองของทุกคนในลักษณะที่มี
?เจ้าภาพทุกกิจกรรม?

2.2 เพื่อให้คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองปลอดภัย

2.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

และสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบาย ?รล ราง เรือ?

2.4 เพื่อสร้างจุดที่นักท่องเที่ยว (Landmark) สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล และรักษาคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ในลักษณะที่มี ?เจ้าภาพทุกกิจกรรม? ไม่น้อยกว่า 10
กิจกรรม/ปี

3.2 คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองปลอดภัย

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

และสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบาย ?รล ราง เรือ?

3.4 สร้างจุดที่นักท่องเที่ยว (Landmark) สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 จุด check in และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่ 19/11/2019 และ
4/12/2019





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...เตรียมจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...เตรียมจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 21/2/2563 และ 25/2/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17/2/2563 และ 24/2/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรม "เยี่ยมฯ มองฯ เกี่ยวกับคลองรอบกรุง" จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28/2/2563 6/3/2563 และ 8/3/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/4/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/4/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/4/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/5/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/6/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 26/6/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/7/2563 : จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองและพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 31/7/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 14/8/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 27/8/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 21/9/2563 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

