



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,147,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชชัย สุกปานแก้ว (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตที่จัดตั้งลำดับต้นของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่มากพอสมควร มีวัดวาอาราม
กระทรวงและหน่วยราชการต่างๆ นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่
โดยการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้ได้แก่ บริเวณสวนหย่อมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใต้สะพานพระปกเกล้า
บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ภายในสำนักงานเขตพระนคร และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใต้สะพานพระปกเกล้า
 - กิจกรรมที่ 2 ประดับต้นไม้ดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - กิจกรรมที่ 3 ประดับต้นไม้ดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 - กิจกรรมที่ 4 ปลูกประดับบริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 สำนักงานเขตและสวนหย่อมต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/06/2564 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณและปลูกประดับต้นไม้บางส่วนแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการตามกิจกรรมประดับต้นไม้ดอกไม้ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมประดับต้นไม้ดอกไม้ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/08/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 1, 2 และ 4 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารตั้งเบิก ในส่วนกิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และกิจกรรมที่ 5 เริ่มดำเนินการในวันที่ 16 สิงหาคม 2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 08/09/2564 : ดำเนินการทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

