



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนด้านนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3467

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒน์กุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนด้านนี้ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนด้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนด้านนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแคบราว ทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนด้านนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนด้านนี้ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนด้านนี้ ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/11/2563 : จัดทำเอกสารใบประมาณราคา,ข้อกำหนดเฉพาะงาน,แบบ ง.202		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 4/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขอเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/04/2564 : ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีการประชุมของอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปรับปรุงถนนด้านนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 13/05/2564 : ได้ทำหนังสือขออนุมัติราคา ถึงประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/05/2564 : ทำหนังสือขออนุมัติราคา ถึงประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณางบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: อยู่ระหว่างทำหนังสือ ถึงคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี			
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงคณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 16/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอเอกสาร เพื่อจัดทำงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	:: 16/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งของงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อของบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

