



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-25 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธพร ไทรแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาน้ำท่วมซึ่งส่วนใหญ่่นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเป็น 2 ระยะ

1.ระยะสั้น

ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และล้างราง 6 สาย ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำรวจฝายบ่อที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม

2.ระยะยาว

จัดหางบประมาณมาดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและวางแผนงานที่จะดำเนินการป้องกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน เดือน มกราคม ๒๕๖๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศอภิสถัง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.63 - 7 ก.พ.2563 เสนอราคา 11 ก.พ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : ได้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-25 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธพร ไทรแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาที่ท่วมขังส่วนใหญ่ นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเป็น 2 ระยะ

1.ระยะสั้น

ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และล้างราง 6 สาย ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำรวจฝาบ่อที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม

2.ระยะยาว

จัดหางบประมาณมาดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและวางแผนงานที่จะดำเนินการป้องกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน เดือน มกราคม ๒๕๖๓		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศอภิสถิติ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.63 - 7 ก.พ.2563 เสนอราคา 11 ก.พ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : ได้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-25 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธพร ไทรแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาที่ท่วมขังส่วนใหญ่ นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเป็น 2 ระยะ

1.ระยะสั้น

ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และสร้าง 6 สาย ใหลแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำรวจฝายบ่อที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม

2.ระยะยาว

จัดหางบประมาณมาดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและวางแผนงานที่จะดำเนินการป้องกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน เดือน มกราคม ๒๕๖๓		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศอภิสถิง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.63 - 7 ก.พ.2563 เสนอราคา 11 ก.พ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : ได้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3155

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-03-27 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-25 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธพร ไทรแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาน้ำท่วมขังส่วนใหญ่ นั้น เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเป็น 2 ระยะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ระยะสั้น

ล้างทำความสะอาด ชุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และล้างราง 6 สาย ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำรวจฝายบ่อที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซม

2. ระยะยาว

จัดหางบประมาณมาดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและวางแผนงานที่จะดำเนินการป้องกัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน เดือน มกราคม ๒๕๖๓			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศอีบิสดิง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.63 - 7 ก.ธ.2563 เสนอราคา 11 ก.พ 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : ได้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

