



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพื้นที่กรุงเทพมหานครกลาง

รหัสโครงการ... : 50020000-3159

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธพร ไทรแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน ปัญหาที่ท่วมน้ำส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนักและรอการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการที่อาจเสียหายจากน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้มีการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาด ขุดลอก เก็บขยะ กำจัดวัชพืชในคูคลอง ภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคลองเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขนาดติดตั้งราวกันตก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมประสานงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 21/2/2563 :3/2/2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานการระบายน้ำ ได้ร่วมวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองโอง่าง บางลำภู และวันที่ 21/2/63 ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่และหน้าหมักชีวภาพบริเวณคลองโอง่าง บางลำภู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : วันที่ 20 มี ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง ,สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานการระบายน้ำบริเวณคลองโอง่าง บางลำภู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/4/2563 :วันที่ 27 มี ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานการระบายน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดคูคลอง และร่วมกันหน้าหมักชีวภาพ บริเวณคลองโอง่าง บางลำภู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/5/2563 : วันที่ 22 พ ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานการระบายน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดคูคลอง และร่วมกันหน้าหมักชีวภาพ บริเวณคลองโอง่าง บางลำภู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/7/2563 : วันที่ 22 ก.ค. 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดผิวด้านคันคลอง และรวมกันหน้าหมักชีวภาพ บริเวณคลองจูลนาค			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

