



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50020000-3263

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิตติวัฒน์ เสนาะเกียรติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นเขตชั้นใน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ

จึงมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาสภาพคลองให้สวยงามอยู่เสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพคลองให้สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจตรวจสอบคลองเพื่อทำงบประมาณโครงการพัฒนาคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : คลองโอง่างอยู่ระหว่างทำหนังสือขอใช้พื้นที่กับสนน. ระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงผนังเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2564 : ดูแลตกแต่งแยกสะพานชาวคลองผดุงกรุงเกษม เคลื่อนย้ายซากรถ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1.ทำความสะอาดทางเท้าถนนกรุงเกษมและบริเวณข้างคลองกรุงเกษม 2. ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองโอง่างริมถนนบริพัตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1.ทำความสะอาดทางเท้าถนนกรุงเกษมและบริเวณข้างคลองกรุงเกษม 2. ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองโอง่างริมถนนบริพัตร		
	งวดขึ้นคนเร่ร้อนให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: คลองผดุงกรุงเกษม สำรองอาคารที่ทรุดโทรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทำอาคารให้สวยงาม		
	คลองโอง่าง จัดสวนตกแต่งต้นไม้ทำที่นั่งพักผ่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำจุดพักผ่อนและจุดเขี่ยอินทรีย์มูล พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง		
	และฝ่ายเทศกิจออกตรวจตราเฝ้าระวังภัยตลอดพื้นที่ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: เก็บขยะในคลอง เทน้ำหมักชีวภาพรักษาสมดุลคุณภาพน้ำในคลองในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

