



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50020000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 718,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 505,450 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา ปรุงโฉ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปลูกต้นไม้ในเมืองเพิ่มขึ้น การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เดิมให้สวยงาม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น และยังเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สดใส ร่มรื่น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองจัดทำโครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มสีเขียวขึ้น เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตั้งกระถางไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.40 x 1.00 x 0.40 เมตร (กว้างxยาวxสูง) บริเวณริมคันเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่แยกมิชวาน - แยกเทวกรรม พร้อมปลูกต้นไม้ต่างเหลือง
2. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564
3. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์รายการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกาศประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 7 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ระหว่างต่อรองราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : ประจำเดือนมกราคม 2564 ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รอส่งมอบตามสัญญา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน รวม 337,450 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 337,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ประจำเดือน เมษายน 2564 เตรียมการจัดซื้อในคราวต่อไป ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : รายงานผลการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 84,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 84,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/09/2564 : ประจำเดือนกันยายน 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

