



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนมังกร จาก ถนนทรงวาด ถึง ถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,074,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,860,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากถนนมังกรเป็นถนนสายรองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางด้านเศรษฐกิจ

มีการเชื่อมโยงถนนสายสำคัญและเป็นถนนรองที่มีซอยแยกย่อยสำคัญหลายซอย

อีกทั้งในอนาคตยังต้องรองรับการสัญจรของประชาชนที่มาจากสถานีรถไฟฟ้า (สถานีวัดมังกร) เข้าสู่พื้นที่ย่านไชน่าทาวน์ สภากาปัจจุบัน

มีการชำรุดของผิวจราจร ผิวกระเบื้องทางเท้าแตกหลุดร่อน ขอบบ่อพักและฝาชำรุดเสียหายเห็นควรปรับปรุงสภาพโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยสอดคล้องกับนโยบายมหานครปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้าง

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมยานการค้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงถนนมังกร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช

1.ทูลบ่อกระเบื้องผิวจราจรเดิม พร้อมขนไป และปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 2,117 ตร.ม.

2.สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 ม. พร้อมทำสี พื้นที่ประมาณ 2,117 ตร.ม.

3.ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 47 แห่ง

4.ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. (ฝาคู่) ขนาด 0.56 x 1.12 ม. จำนวน 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,860,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตรวจรับเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

