



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสุกร 1-2 จากถนนข้าวหลาม ถึง ถนนพระรามที่ 4

รหัสโครงการ... : 50030000-3343

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,520,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,358,390 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยซอยสุกร 1 และ 2 เป็นซอยที่เชื่อมถนนสายหลักระหว่างถนนมิตรภาพไทย-จีนและถนนข้าวหลาม ที่ตั้งอยู่ในย่านที่มีสถานที่และถนนข้าวหลาม ที่ตั้งอยู่ในย่านที่มีสถานที่ทั่ววิหาร และร้านค้า ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก

ประกอบกับสภาพปัจจุบันของผิวจราจร ผิวทางเท้า บางส่วนชำรุด เสียหายอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ต่อการสัญจรอีกทั้งรูปแบบกระเบื้องทางเท้ามีความหลากหลายแบบ เห็นควรดำเนินการปรับปรุงในภาพรวมของซอยสุกร 1 และซอยสุกร 2

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้มีความต่อเนื่องกันให้มีสภาพที่เรียบร้อย ปลอดภัย และสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กรุงเทพมหานคร ด้านมหานครแห่งความปลอดภัย ในมิติที่ 5 ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงซอยสุกร 1 - 2 จากถนนข้าวหลาม ถึงถนนพระรามที่ 4

1.ทุบหรือคั่นหินทางเท้าเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 340 ม.

2.ทุบหรือกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 403 ตร.ม.

3.สร้างคั่นหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 312 ม.

4.สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07 จำนวน 31 แห่ง

5.สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 403 ตร.ม.

6.สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 1,902 ตร.ม.

7.สร้างคอก ค.ส.ล. รอบโคนต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

8.ตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,358,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน (ตรวจรับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติเบิกจ่ายเงินจากฝ่ายการคลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

