



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,173,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,059,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

- อาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รับการก่อสร้างมาเป็นเวลานานมากกว่า 50 ปี มีสภาพที่ทรุดโทรมในหลายส่วนของอาคาร เพื่อสภาพลักษณะขององค์กรที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพื้นที่ภายในเขตสัมพันธวงศ์ตลอดจนงานบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อันส่งผลดีต่อผู้มารับบริการและบุคลากรของสำนักงานเขต อีกทั้งปัญหาขาดแคลนพื้นที่ว่าง สำหรับการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเขตมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ ให้มีพื้นที่ผิวที่สามารถใช้ทำกิจกรรมอื่นได้นอกเหนือจากการจอดรถยนต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสภาพลักษณะขององค์กรที่มีหน้าที่หลักในการดูแลพื้นที่ภายในเขตสัมพันธวงศ์ตลอดจนงานบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อันส่งผลดีต่อผู้มารับบริการและบุคลากรของสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ปรับปรุงอาคาร 1

1.บริเวณชั้นใต้ดิน

2.บริเวณชั้น 1

3.บริเวณโถงลิฟต์และบันไดหลัก ชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้า

4.บริเวณชั้น 3

5.บริเวณชั้น 5 (ห้องประชุมทรงวาด)

6.บริเวณชั้นดาดฟ้า

ปรับปรุงอาคาร 2

7.บริเวณทางเข้าอาคาร 2

8.บริเวณฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

9.บริเวณฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา

10.บริเวณโถงลิฟต์และบันไดหลัก ชั้นล่าง - ชั้น 5

11.บริเวณหลังคา ตามแบบเลขที่ ขสว.6/2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประกาศประกวดราคาจ้าง (ประกาศ ณ วันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,059,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการตรวจรับ (ตรวจรับเมื่อวันที่ 28 เม.ย.63)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/06/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

