



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอง่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหา น้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2564 :  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอรังถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาทั่วทั้งพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วทั้งพื้นที่จากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2564 :  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอง่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรื้อแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขโรค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพยาและความสะดวกของประชาชน
  ๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม
- รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2564 :  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50030000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 493,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 489,180 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอ่งอ่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรुक้าแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน
๒. มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 489,180 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (ส่งมอบงาน วันที่ 19 มี.ค. 64)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2564 :  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

