



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-6238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น

และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town)

ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ

พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่เขตฯ ประชาชน

นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ

2.3 เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :-เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูก บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 446,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ ดูแล บำรุงรักษาตามโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ จนแล้วเสร็จ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-6238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town) ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่เขตฯ ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
- 2.3 เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 :-เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูก บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 446,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ ดูแล บำรุงรักษาตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ จนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-6238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town) ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตฯ ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
- 2.3 เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูก บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 446,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ ดูแล บำรุงรักษาตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ จนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50030000-6238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่เขตชั้นในที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งธุรกิจการค้าหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย นอกจากนี้ถนนเยาวราชยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ?ไชน่าทาวน์?(China town) ที่มีบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆ พื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เขตฯ ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ
- 2.3 เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 30/12/2564 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/01/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/02/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูก บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 446,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ตามแผนที่กำหนดตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ ดูแล บำรุงรักษาตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2565 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ จนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

