



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50040000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชรี วีระมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตให้คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรอมลภาวะของเมือง

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ว่างและพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงระดับและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตให้คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรอมลภาวะของเมือง

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่และเป็นสภาพพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง

- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง

- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

- จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ และดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อรอการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว

- ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง

- รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติที่ออกสำรวจข้อมูลไว้เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

- สำนักงบประมาณประสานให้จัดทำเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด

และรายการจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง

แผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำนักงบประมาณประสานให้จัดทำเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด และรายการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รออนุมัติเงินประจำงวด และรายการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมือง - จัดทำเอกสารประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะสมเป็นเขตกลางใจเมืองตามแผนขออนุมัติเงินประจำงวด และจะก่อกองนี้เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสวนจัดเตรียมพื้นที่ ดูแลความสะอาด ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2563 :- ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน - จัดทำบันทึกขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทราบและชะลอโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือ ที่ กท 4306/ ลว. 8 เม.ย. 63 - ติดตามปรับปรุงและบำรุงรักษาให้สภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

